"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата
Акжарского района СКО"
_____ Садуов К. Г.
"___" _____ 2020 года

"СОГЛАСОВАНО"
ТОО "СК-БЛОК"
_____ Семеновых К. П.
"___" _____ 2020 года

Календарный график производства работ и освоения денежных средств по объекту

Капитальный ремонт здания КГУ «Восходская основная школа»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Сметная стоимость работ, тг.	2020 год																													
					май							июнь										июль										август			
					10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	1-3	4-6	7-9	10-12
1	Демонтажные работы	м2	1 272	2 537 253																														
2	Устройство пароизоляции, теплоизоляции, устройство стяжки	м2	1 011	6 933 962																														
3	Монтаж деревянных конструкций кровли,	м3	52,262	7 739 894																														
4	Устройство покрытия кровли металлочерепицей, ограждение кровли	м2	1 272	12 440 317																														
5	Монтаж водосточной системы	м.п.	108	1 730 129,50																														
ИТОГО:				31 381 555,50								15 540 420										15 540 210,70										300 925		